

# AX.02.P3.3095 AX.02.0G.0010.00 APS1 AX.02.0G.0011.00 APS2 (IVIESCA) Factory test procedure

"The official updated version of this document can be found on the CAF POWER & AUTOMAITON server. Any printed copy is an UNCONTROLLED COPY."

Prepared by:	Checked by:	Approved by:
Aritz Arrizabalaga	Itxaso Segues	Itxaso Segues

#### © CAF POWER & AUTOMAITON, S.L.

This document is the property of CAF POWER & AUTOMAITON, S.L., and the information contained herein is confidential and shall not be used for any purpose other than the previously agreed purposes. Any reproduction, transmission or use of this document or of any of its contents is prohibited unless express written authorisation from CAF POWER & AUTOMAITON, S.L. is obtained.

## 1 ISSUE CONTROL AND DISTRIBUTION

#### **ISSUE CONTROL**

ISSUE	REASON	DATE
00_00	First version	24.07.2015
01_00	Revision	15.11.2016
02_00	Revision	27.02.2017

#### **DISTRIBUTION**

PERSON	POSITION	COMPANY

"The official updated version of this document can be found on the CAF POWER & AUTOMAITON server. Any printed copy is an **UNCONTROLLED COPY.**"

#### © CAF POWER & AUTOMAITON, S.L.

This document is the property of CAF POWER & AUTOMAITON, S.L., and the information contained herein is confidential and shall not be used for any purpose other than the previously agreed purposes. Any reproduction, transmission or use of this document or of any of its contents is prohibited unless express written authorisation from CAF POWER & AUTOMAITON, S.L. is obtained.



## PRC-00248

PROCEDURA PER LE PROVE IN FABBRICA Convertitore 660kVA per TRENITALIA

**PROCEDURA** 

ESEGUITO E CONTROLLATO DA PRC-00248

**Edizione** 

Data

27.02.2017

Jesús Hernando

APPROVATO DA

Carlos de la Viesca E.M.



## **TABELLA EDIZIONI E MODIFICHE**

Edizione	Data	Motivo della modifica	Modificato da	Controllato da	Approvato da
0	15/07/2015	Edizione base	DAS	CVEM	CVEM
1	15/09/2016	Modif. punto 2.3	DAS	CVEM	CVEM
2	27/02/2017	Modif. Punto 2.2 e 2.3	JHV	CVEM	CVEM



#### PROCEDURA PER LE PROVE IN FABBRICA Convertitore 660kVA per TRENITALIA

# **INDICE**

1	Oggetto	3
2	Prove da eseguire	
2.		
2.	2 Avvio (Prove di tipo e serie: punto 8.13 della norma IEC 61133)	
	3 Connessione dei carichi (Prove di tipo: punto 8.13 della norma IEC 61133).	

#### PROCEDURA PER LE PROVE IN FABBRICA Convertitore 660kVA per TRENITALIA

## 2 Oggetto

Lo scopo di questa procedura è la definizione delle varie prove in fabbrica che si realizzeranno sul Convertitore Ausiliario 660kVA per la locomotiva E402A di TRENITALIA, secondo la norma IEC 61133.

## 3 Prove da eseguire

Nei punti successivi vengono descritte le prove da realizzare.

#### 3.1 Verifica del montaggio del dispositivo (Punto 8.13 della norma IEC 61133)

I punti da verificare sono i seguenti:

- ✓ Cavi di interconnessione etichettati e fissati con fascette;
- ✓ Connettori mobili fissati con viti;
- √ Viti serrate e marcate le coppie delle connessioni elettriche;
- ✓ Cavo di terra perfettamente avvitato.

Verificare che la targhetta delle caratteristiche riporti le seguenti informazioni:

- ✓ Marca del fabbricante:
- ✓ Codice del dispositivo;
- ✓ Revisione;
- ✓ Numero di serie;
- ✓ Anno di fabbricazione;
- ✓ Massa;

#### PROCEDURA PER LE PROVE IN FABBRICA Convertitore 660kVA per TRENITALIA

### 3.2 Avvio (Prove di tipo e serie: punto 8.13 della norma IEC 61133)

Mettere in funzionamento il dispositivo con un piccolo carico e verificare le seguenti misure analogiche inviate via ETHERNET con gli strumenti di misura collegati:

- ✓ Tensione di ingresso;
- ✓ Tensione di uscita 410Vca;
- ✓ Corrente di uscita a 410Vca;
- √ Frequenza di uscita;
- ✓ Rapporto V/F costante (410/60)
- ✓ Tensione di uscita 600Vda;

<u>Criterio di accettazione:</u> L'errore dei valori misurati non deve superare il +/-5%.

#### 3.3 Connessione dei carichi (Prove di tipo: punto 8.13 della norma IEC 61133)

Mettere in funzionamento il dispositivo a vuoto. Poi collegare tutti i carichi CA in sequenza. Misurare i valori della tensione e corrente di entrata; la tensione e corrente di uscita a 600Vdc; la tensione e corrente di uscita a 410Vca.

Il <u>criterio di accettazione</u> di questa prova è che i valori delle tensioni di uscita siano entro il 5% della tensione nominale.

# ALLEGATO A: REGISTRO DEI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI PROVE IN FABBRICA

# **Convertitore 660kVA per TRENITALIA**

DISPOSITIVO: CONVERTITORE 660KVA per TRENITALIA		
CODICE:		
NUMERO DI SERIE:		
EDIZIONE DEL SOFTWARE:		
Il dispositivo indicato nel riquadro so	pra è stato sottoposto a prove seguendo la	
procedura descritta in questo docume	nto con i seguenti risultati:	
2.1 Verifica del montaggio del dispositivo:		
Eseguita secondo la procedura	OK / NOK	
2.2 Avvio:		
Eseguita secondo la procedura	OK / NOK	
2.3 Connessione dei carichi:		
Eseguita secondo la procedura	OK / NOK	
NOTE:		
INGENIERIA VIESCA, S.L.	CLIENTE:	
DATA: NOME:	DATA: NOME:	
NOME.	NOME.	