

## SISTEMA DI VENTILAZIONE MOTORI DI TRAZIONE, INDUTTANZA DI FILTRO E TORRE DI RAFFREDAMENTO





CODICE: B.20.92.211.06

**EDIZIONE: H** 

Pag. 1 di 22

Concetto: PROVE TIPO IN FABBRICA

#### **CONTROLLO EDIZIONE**

EDIZIONE	MOTIVO	DATA
-	Edizione	19/10/2015
А	aggiornato	02/02/2016
В	Controllo delle vibrazioni (&7.5) aggiunto	11/03/2016
С	&4, &7.5, Scheda della prova e risultati &7.4.1 aggiornati	16/03/2016
D	Cambio formato	27/06/2016
Е	Risposta alle osservazioni del Cliente ricevute il 13/09	28/09/2016
F	7.4.1 e 7.4.2 aggiornati	29/09/2016
G	Procedura di prova aggiornato	18/05/2017
н	&2, 7.2, 7.3 Documenti di riferimento aggiornati &7.4 Nota inclusa nella procedura di prova	13/07/2017

#### **DISTRIBUZIONE**

Direzione del progetto	(A. URRIZA)	
Responsabile per il progetto tecnico	(A. ALVAREDO)	
Responsabile della Qualità	(M. BUCCARELLA)	
Ingegnere Area Sistemi	(A. FAGET)	
Responsabile produzione	(J.C. GONZÁLEZ)	
Responsabile prove dei treni	(A. CARDINALE)	

Eseguito da:

Nome: A. FAGET

Firma:

Data: 13/07/2017

Verificato da:

Nome: A. SUKIA

Firma:

Data: 13/07/2017

Approvato da:

Nome: A. ALVAREDO

Firma:

Data: 13/07/2017

Mod. 11.02.BZ-02 C



## SISTEMA DI VENTILAZIONE MOTORI DI TRAZIONE, INDUTTANZA DI FILTRO E TORRE DI RAFFREDAMENTO





CODICE: B.20.92.211.06

**EDIZIONE: H** 

Pag. 2 di 22

## INDICE

1.	. OGGETTO	3
2.	NORME, RIFERIMENTI E DOCUMENTI APPLICABILI	4
3.	B. PROVA PRECEDENTE REALIZZATA	5
4.	STRUMENTAZIONE NECESSARIA	6
5.	i. ISTRUZIONI DI SICUREZZA	8
6.	GLOSSARIO	9
7.	7. PROCEDURA DI PROVA	10
	7.1. CONTROLLO VISIVO	10
	7.2. VERIFICA DEL SENSO DI ROTAZIONE	10
	7.3. VERIFICA DELLE PORTATE E DEI CONSUMI ELETTRICI	11
	7.4. CONTROLLO DELLE VIBRAZIONE DEL VENTILATORE	14
ΑL	ALLEGATO 1: SCHEDA DELLA PROVA E RISULTATI	15



## SISTEMA DI VENTILAZIONE MOTORI DI TRAZIONE, INDUTTANZA DI FILTRO E TORRE DI RAFFREDAMENTO



**LOCOMOTIVA E401** 

**CODICE: B.20.92.211.06 EDIZIONE: H** Pag. 3 di 22

#### 1. OGGETTO

Lo scopo di questo documento è quello di definire le Prove tipo in fabbrica da effettuare nell'ambito del progetto TRENITALIA-UPGRADE LOCOMOTIVE E402A per controllare il sistema di ventilazione motori di trazione, induttanza di filtro e torre di raffredamento.



## SISTEMA DI VENTILAZIONE MOTORI DI TRAZIONE, INDUTTANZA DI FILTRO E TORRE DI RAFFREDAMENTO





CODICE: B.20.92.211.06

**EDIZIONE: H** 

Pag. 4 di 22

#### 2. NORME, RIFERIMENTI E DOCUMENTI APPLICABILI

#### Norme applicabili:

Norma EN 50215 / IEC 61133: Prove del materiale rotabile al completamento della costruzione e prima dell'entrata in servizio: Punto 8.15 Prove dei sistemi ausiliari e di comando

#### Sono necessari i seguenti documenti:

- > B.20.93.210.00 Dimensionamento sistema di ventilazione motori di trazione e induttanza di filtro
- > B.20.94.311.06 Descrizione tecnica sistema di raffreddamento motore di trazione
- > B.20.94.311.07 Descrizione tecnica sistema di raffreddamento impedenza di filtro



## SISTEMA DI VENTILAZIONE MOTORI DI TRAZIONE, INDUTTANZA DI FILTRO E TORRE DI RAFFREDAMENTO





CODICE: B.20.92.211.06

**EDIZIONE: H** 

Pag. 5 di 22

#### 3. PROVA PRECEDENTE REALIZZATA

Questa prova può essere effettuata nelle seguenti condizioni:

- > La locomotiva completamente finita.
- > Il treno ha già superato la resistenza all'isolamento elettrico e la prova ad alto potenziale.
- La locomotiva ha superato in precedenza tutte le prove relative alla sicurezza e necessarie per la corretta esecuzione della prova.
- ➤ Vanno prima eseguiti i seguenti protocolli per confermare la corretta alimentazione dei carichi AC (tensione, frequenza e TDR): B.20.92.221.01 y B.20.92.221.05.



## SISTEMA DI VENTILAZIONE MOTORI DI TRAZIONE, INDUTTANZA DI FILTRO E TORRE DI RAFFREDAMENTO





CODICE: B.20.92.211.06

**EDIZIONE: H** 


Pag. 6 di 22


#### 4. STRUMENTAZIONE NECESSARIA

- 1 Manometro per misurazione della portata esterna.
- 1 misuratore di portata del tipo a filo caldo per misurare la portata nella condotta motori di trazione
- 1 wattmetro
- 12 misuratori di vibrazioni

Posizione delle misurazione delle vibrazioni:

TMB





Punto A: Posizionato in corrispondenza dello scudo del cuscinetto Punto B: Posizionato in corrispondenza dello scudo del cuscinetto

Punto C: Posizionato all'esterno della cassa



## SISTEMA DI VENTILAZIONE MOTORI DI TRAZIONE, INDUTTANZA DI FILTRO E TORRE DI RAFFREDAMENTO

**LOCOMOTIVA E401** 


Power & Automation


CODICE: B.20.92.211.06

**EDIZIONE: H** 

Pag. 7 di 22







Punto A: Posizionato in corrispondenza dello scudo del cuscinetto Punto B: Posizionato in corrispondenza dello scudo del cuscinetto

Punto C: Posizionato all'esterno della cassa, in corrispondenza della zona di

collegamento del supporto motore



## SISTEMA DI VENTILAZIONE MOTORI DI TRAZIONE, INDUTTANZA DI FILTRO E TORRE DI RAFFREDAMENTO





CODICE: B.20.92.211.06

**EDIZIONE: H** 

Pag. 8 di 22

#### 5. ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Solo gli elettricisti qualificati possono eseguire lavori sul dispositivo. Assicurarsi di attenersi sempre alle precauzioni di sicurezza, altrimenti è possibile esporre sé stessi e terzi a gravi rischi



## SISTEMA DI VENTILAZIONE MOTORI DI TRAZIONE, INDUTTANZA DI FILTRO E TORRE DI RAFFREDAMENTO



**LOCOMOTIVA E401** 

**CODICE: B.20.92.211.06 EDIZIONE: H** Pag. 9 di 22

#### 6. GLOSSARIO

N.	Abbreviazione	Glossario
1	KMT	Sezionatore di messa a terra generale
2	AT	Alta tensione
3	HSCB/IR	High speed circuit breaker / Interruttore extrarapido
4	APS	Auxiliary power supply / Convertitore ausiliario



## SISTEMA DI VENTILAZIONE MOTORI DI TRAZIONE, INDUTTANZA DI FILTRO E TORRE DI RAFFREDAMENTO





CODICE: B.20.92.211.06

**EDIZIONE: H** 

Pag. 10 di 22

#### 7. PROCEDURA DI PROVA

#### 7.1. CONTROLLO VISIVO

Condizioni iniziali:

- Treno spento (cabina disattivata).
- Pantografo abbassato e alta tensione scollegata dal treno
- Tutti gli armadi HV chiusi e procedura di messa a terra non eseguita.

	Azione	Stato del treno / criterio di accettazione
7.1.1.	Controllare l'installazione e l'aspetto di ogni elemento di ventilazione motori di trazione, induttanza di filtro e torre di raffredamento.	
7.1.2.	Controllare il collegamento elettrico del sistema di ventilazione motori di trazione, induttanza di filtro e torre di raffredamento.	
7.1.3.	Controllare la derivazione a terra degli elementi di ventilazione motori di trazione, induttanza di filtro e torre di raffredamento.	

#### 7.2. VERIFICA DEL SENSO DI ROTAZIONE

Condizioni iniziali:

- Treno acceso (cabina attivata).
- Pantografo sollevato e alta tensione collegata dal treno
- KMT in posizione "SERVIZIO" o "REC A MASSA".
- Tutti gli armadi HV chiusi e procedura di messa a terra non eseguita.
- IR chiuso
- APS accesi

La prova verrà eseguita su tutti e due i carrelli.



### SISTEMA DI VENTILAZIONE MOTORI DI TRAZIONE, INDUTTANZA DI FILTRO E TORRE DI RAFFREDAMENTO





CODICE: B.20.92.211.06

**EDIZIONE: H** 

Pag. 11 di 22

	Azione	Stato del treno / criterio di accettazione
7.2.1.	Aprire l'accesso alla "camera di calma" per poter accedere ai ventilatori assiali e centrifughi, per poter confermare il senso di rotazione o il senso dell'aria di ogni ventilatore.  Mettere ventilatore torre di raffredamento a bassa velocità e ad alta velocità.	Tutti i ventilatori girano nel senso di rotazione corretto o la direzione dell'aria è corretta secondo quanto indicato nel disegno corrispondente (B.20.76.103.01 e B.20.12.10x.01 con x= 1, 2 e 3) o secondo la descrizione corrispondente (B.20.94.301.03, B.20.94.311.06 e B.20.94.311.07).
	Mettere tutti i ventilatori motori di trazione, induttanza di filtro a 20Hz.	

#### 7.3. VERIFICA DELLE PORTATE E DEI CONSUMI ELETTRICI

#### Condizioni iniziali:

- Treno acceso
- Cabina abilitata (Chiave CC in posizione abilitata).
- KMT in posizione "SERVIZIO" o "REC A MASSA".
- Tutti gli armadi HV chiusi e procedura di messa a terra non eseguita.
- IR chiuso
- APS accesi

La prova verrà eseguita solo su un carrello

#### Strumentazione:

- Posizionare un misuratore di portata del tipo a filo caldo in ogni canale di uscita dei ventilatori centrifughi (denominati punti di misurazione TM1 e TM2)
- Posizionare una condotta sull'entrata d'aria prima dell'induttanza di filtro per poter leggere con l'anemometro la portata che circola in questa entrata (denominato punto di misurazione IN)
- Posizionare una condotta sullo scarico d'aria situato nella camera di calma per poter leggere con l'anemometro la portata che circola in questa uscita (denominato punto di misurazione ESC).
- Misurare la potenza attiva e reattiva motore in ogni punto di prova al ventilatore interessato.



## SISTEMA DI VENTILAZIONE MOTORI DI TRAZIONE, INDUTTANZA DI FILTRO E TORRE DI RAFFREDAMENTO


**LOCOMOTIVA E401** 




CODICE: B.20.92.211.06

**EDIZIONE: H** 

Pag. 12 di 22





	Azione	Stato del treno / criterio di accettazione
7.3.1	Mettere ventilatore Lrete a 20Hz, 50Hz e 60Hz. Annotare consumi elettrici del ventilatore interessato e portata d'aria sull'entrata IN.	
7.3.2	Mettere ventilatore Lchop a 20Hz, 50Hz e 60Hz. Annotare consumi elettrici del ventilatore interessato e portata d'aria nell'entrata IN.	i i a nomata o ana e nomale o cimenore alla nomata olchiarata i



## SISTEMA DI VENTILAZIONE MOTORI DI TRAZIONE, INDUTTANZA DI FILTRO E TORRE DI RAFFREDAMENTO



**LOCOMOTIVA E401** 

**CODICE: B.20.92.211.06 EDIZIONE: H** Pag. 13 di 22

	Azione Stato del treno / criterio di accettazione	
7.3.3.	Mettere ventilatore torre di raffredamento a bassa velocità e ad alta velocità. Annotare consumi elettrici del ventilatore interessato.	
7.3.4.	Treno fermo. Mettere entrambi i ventilatori assiali a 20Hz. Annotare portata d'aria nell'entrata IN, nell'uscita ESC e in entrambi i motori TM1 e TM2. Annotare consumi elettrici del ventilatore TM1 e TM2.	La portata IN è uguale o superiore alla portata dichiarata nel documento B.20.93.210.00 sommando la portata d'aria di Lrete e Lchopper a 20Hz.
7.3.5.	Funzionamento normale V<30km/h. Mettere tutti i ventilatori a 50Hz. Annotare consumi elettrici e portata d'aria nell'entrata IN, uscita ESC e in entrambi i motori TM1 e TM2. Annotare consumi elettrici del ventilatore TM1 e TM2.	La portata d'aria nelle condotte dei motori di trazione è uguale o superiore alla portata dichiarata nella descrizione del ventilatore centrifugo B.20.94.311.06. La portata IN è uguale o superiore alla portata dichiarata nel documento B.20.93.210.00 in funzionamento normale a 50Hz.
7.3.6.	Funzionamento normale V≥30km/h. Mettere tutti i ventilatori a 60Hz. Annotare consumi elettrici e portata d'aria nell'entrata IN, uscita ESC e in entrambi i motori TM1 e TM2. Annotare consumi elettrici del ventilatore TM1 e TM2.	La portata d'aria nelle condotte dei motori di trazione è uguale o superiore alla portata dichiarata nella descrizione del ventilatore centrifugo B.20.94.311.06. La portata IN è uguale o superiore alla portata dichiarata nel documento B.20.93.210.00 in funzionamento normale a 60Hz.
7.3.7.	Ventilatore di Lrete guasto. Mettere tutti i ventilatori a 60Hz tranne il ventilatore Lrete (isolando abbassando il suo interruttore magnetotermico). Annotare portate d'aria nell'entrata IN, uscita ESC e in entrambi i motori TM1 e TM2	La portata d'aria nelle condotte dei motori di trazione è uguale o superiore alla portata dichiarata nella descrizione del ventilatore centrifugo B.20.94.311.06. La portata di Lrete è uguale o superiore alla portata dichiarata nel documento B.20.93.210.00 sottraendo la portata d'aria di Lchopper misurata nel punto 7.3.3 a 60Hz.
7.3.8.	Ventilatore di Lchopper guasto. Mettere tutti i ventilatori a 60Hz tranne il ventilatore Lchop (isolandolo abbassando l'interruttore magnetotermico). Annotare portate d'aria nell'entrata IN e in entrambi i motori TM1 e TM2.	La portata d'aria nelle condotte dei motori di trazione è uguale o superiore alla portata dichiarata nella descrizione del ventilatore centrifugo B.20.94.311.06 . La portata di Lchopper è uguale o superiore alla portata dichiarata nel documento B.20.93.210.00 sottraendo la portata d'aria di Lrete misurata nel punto 7.3.1 a 60Hz.
7.3.9.	Ventilatori di Lrete e Lchopper guasti. Mettere i ventilatori centrifughi a 60Hz (isolando i ventilatori assiali abbassando i loro interruttori magnetotermici). Annotare portate d'aria nell'entrata IN e in entrambi i motori TM1 e TM2.	La portata d'aria nelle condotte dei motori di trazione è uguale o superiore alla portata dichiarata nella descrizione del ventilatore centrifugo B.20.94.311.06.



## SISTEMA DI VENTILAZIONE MOTORI DI TRAZIONE, INDUTTANZA DI FILTRO E TORRE DI RAFFREDAMENTO





CODICE: B.20.92.211.06

**EDIZIONE: H** 

Pag. 14 di 22

#### 7.4. CONTROLLO DELLE VIBRAZIONE DEL VENTILATORE

Condizioni iniziali:

- Treno acceso
- Cabina abilitata (Chiave CC in posizione abilitata).
- KMT in posizione "SERVIZIO" o "REC A MASSA"...
- Tutti gli armadi HV chiusi e procedura di messa a terra non eseguita.
- IR chiuso
- APS1 o/e APS1 accesi

	Azione	Stato del treno / criterio di accettazione
7.4.1.	Partendo dalle condizioni del punto 7.3.6 misurare le 12 misuratori di vibrazioni.	Criterio di accettazione: Venilatore centrifugo: 4,1mm/s (picco), 2,8mm/s (rms) Ventilaore axiale: 6,4mm/s (picco), 4,5mm/s (rms) Nota: Questi valori di riferimento sono considerati orientativi. Le misurazioni effettuate sul treno devono essere riviste/approvate dal fornitore



## SISTEMA DI VENTILAZIONE MOTORI DI TRAZIONE, INDUTTANZA DI FILTRO E TORRE DI RAFFREDAMENTO



Power & Automation

CODICE: B.20.92.211.06

**EDIZIONE: H** 

Pag. 15 di 22

### **ALLEGATO 1: SCHEDA DELLA PROVA E RISULTATI**



## PROCEDURA DI PROVE E COLLAUDI (RISULTATI IN FABBRICA)

## SISTEMA DI VENTILAZIONE MOTORI DI TRAZIONE, INDUTTANZA DI FILTRO E TORRE DI RAFFREDAMENTO



**LOCOMOTIVA E401** 

ation	CODICE: B.20.92.211.06	EDIZIONE: H	Pag. 16 di 22

VEICOLO		UNITÀ:	
---------	--	--------	--

#### 7.1 CONTROLLO VISIVO

	Risultati / Nota	ок	NOK
7.1.1			
7.1.2			
7.1.3			

#### 7.2 VERIFICA DEL SENSO DI ROTAZIONE

	Risultati / Nota	ок	NOK
7.2.1			

Nome Operatore:	Nome R. Collaudi:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Nome R. Qualità:	Nome R. Cliente:
Firma:	Firma:
Data:	Data:

Mod. 11.02-BZ-04 A



## PROCEDURA DI PROVE E COLLAUDI (RISULTATI IN FABBRICA)

## SISTEMA DI VENTILAZIONE MOTORI DI TRAZIONE, INDUTTANZA DI FILTRO E TORRE DI RAFFREDAMENTO



Mod. 11.02-BZ-04 A

**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.211.06	EDIZIONE: H	Pag. 17 di 22
------------------------	-------------	---------------

VEICOLO		UNITÀ:	
---------	--	--------	--

#### 7.3 VERIFICA DELLE PORTATE E DEI CONSUMI ELETTRICI

		Risultati / Nota		ок	NOK
	20Hz P. air IN P Q	= = =	m³/s W VAR		
7.3.1	50Hz P. air IN P Q	= = =	m³/s W VAR		
	60Hz P. air IN P Q	= = =	m³/s W VAR		
	20Hz P. air IN P Q	= = =	m³/s W VAR		
7.3.2	50Hz P. air IN P Q	= = =	m³/s W VAR		
	60Hz P. air IN P Q	= = =	m³/s W VAR		

Nome Operatore:	Nome R. Collaudi:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Nome R. Qualità:	Nome R. Cliente:
Firma:	Firma:
Data:	Data:



## PROCEDURA DI PROVE E COLLAUDI (RISULTATI IN FABBRICA)

## SISTEMA DI VENTILAZIONE MOTORI DI TRAZIONE, INDUTTANZA DI FILTRO E TORRE DI RAFFREDAMENTO



**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.211.06 EDIZ	<b>DNE: H</b> Pag. 18 di 22
-----------------------------	-----------------------------

VEICOLO		UNITÀ:	
---------	--	--------	--

	Risultati / Nota		ок	NOK
7.3.3	Velocità bassa P = Q =  Velocità alta P = Q =	W VAR W VAR		
7.3.4	P. air IN = P. air ESC = P. air TM1 = P. air TM2 = P TM1 = Q TM1 = P TM2 = Q TM2 =	m <sup>3</sup> /s m <sup>3</sup> /s m <sup>3</sup> /s m <sup>3</sup> /s W VAR W		
7.3.5	P. air IN = P. air ESC = P. air TM1 = P. air TM2 = P TM1 = Q TM1 = P TM2 = Q TM2 =	m <sup>3</sup> /s m <sup>3</sup> /s m <sup>3</sup> /s m <sup>3</sup> /s W VAR W VAR		
7.3.6	P. air IN = P. air ESC = P. air TM1 = P. air TM2 = P TM1 = Q TM1 = P TM2 = Q TM2 =	m <sup>3</sup> /s m <sup>3</sup> /s m <sup>3</sup> /s m <sup>3</sup> /s W VAR W VAR		

Nome Operatore:	Nome R. Collaudi:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Nome R. Qualità:	Nome R. Cliente:
Firma:	Firma:
Data:	Data:

Mod. 11.02-BZ-04 A



## PROCEDURA DI PROVE E COLLAUDI (RISULTATI IN FABBRICA)

## SISTEMA DI VENTILAZIONE MOTORI DI TRAZIONE, INDUTTANZA DI FILTRO E TORRE DI RAFFREDAMENTO



**LOCOMOTIVA E401** 

**CODICE: B.20.92.211.06 EDIZIONE: H** Pag. 19 di 22

VEICOLO		UNITÀ:	
---------	--	--------	--

	Risultati / Nota		ок	NOK
7.3.7	P. air IN = P. air ESC = P. air TM1 = P. air TM2 =	m <sup>3</sup> /s m <sup>3</sup> /s m <sup>3</sup> /s m <sup>3</sup> /s		
7.3.8	P. air IN = P. air ESC = P. air TM1 = P. air TM2 =	m <sup>3</sup> /s m <sup>3</sup> /s m <sup>3</sup> /s m <sup>3</sup> /s		
7.3.9	P. air IN = P. air ESC = P. air TM1 = P. air TM2 =	m <sup>3</sup> /s m <sup>3</sup> /s m <sup>3</sup> /s m <sup>3</sup> /s		

a: :
e R. Cliente:
a:
:
6



## PROCEDURA DI PROVE E COLLAUDI (RISULTATI IN FABBRICA)

## SISTEMA DI VENTILAZIONE MOTORI DI TRAZIONE, INDUTTANZA DI FILTRO E TORRE DI RAFFREDAMENTO



**LOCOMOTIVA E401** 

**CODICE: B.20.92.211.06 EDIZIONE: H** Pag. 20 di 22

VEICOLO	UNITÀ:	
---------	--------	--

#### 7.4 CONTROLLO DELLE VIBRAZIONE DEL VENTILATORE

		Risultati	/ Nota	ок	NOK
		re motore di	trazione TM1:		
	Α	=	mm/s		
	В	=	mm/s		
	С	=	mm/s		
	Ventilato	re motore di	trazione TM2:		
	Α	=	mm/s		
	В	=	mm/s		
	С	=	mm/s		
7.4.1	Ventilatore impedenza di filtro rete:				
	Α	=	mm/s		
	В	=	mm/s		
	С	=	mm/s		
	Ventilatore impedenza di filtro chopper:				
	Α	=	mm/s		
	В	=	mm/s		
	С	=	mm/s		

Nome R. Collaudi:
Firma:
Data:
Nome R. Cliente:
Firma:
Data:

Mod. 11.02-BZ-04 A



## PROCEDURA DI PROVE E COLLAUDI (RISULTATI IN FABBRICA) SISTEMA DI VENTILAZIONE MOTORI DI TRAZIONE, INDUTTANZA

## **DI FILTRO E TORRE DI RAFFREDAMENTO**

	LOCOMOTIVA E401							
Po	wer & Automa	tion	ODICE: I	B.20.92.211.06	EDIZIONI	E: H	Pag. 21 di 22	2
	V	EICOLO			UNITÀ	:		
	Liste	e di configuraz	ione da a	llegare a questa s	cheda di certifica	azione/data di pro	va:	
			Nº		Codice LC			
			1 E	3.20.98.321.01				
			2 E	3.20.98.321.11				
			3 E	3.20.98.362.00				
			4 E	3.20.98.362.10				
			5 E	3.20.98.362.11				
	Reg	istro taratura	delle appa	recchiature di mo	nitoraggio e misu	ıra:		
	Nº	Dispositivo	Marc	a Modello	Nº di serie	Prossima data	di taratura	
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	Reg	istro delle app	arecchiat	ure di monitoraggi	o e misura con s	oftware:		
Nº	Marca	a Modello	Nº di				Prossima data	<b>4</b> :
			serie	Fornitore	Nome del softwa utilizzato	are Versione	validazione	uı
1			serie	Fornitore		versione		ui
2			serie	Fornitore		versione Versione		ui .
3			serie	Fornitore		Versione		
3 4			serie	Fornitore		Versione		
3			serie	Fornitore		versione		
3 4		go e date della	a prova:	Fornitore	utilizzato	are Versione		
3 4		go e date della	a prova:	Fornitorea	utilizzato	are Versione		
2 3 4 5	Dal. ne Ope	go e date della	a prova:	Fornitore	Nome R. Col	Versione		
2 3 4 5 Nom Firm Data	Dal. ne Ope na: ne R. C	go e date della	a prova:	Fornitore	Nome R. Col Firma: Data: Nome R. Clie Firma:	llaudi:		
3 4 5  Nom Firm Data Nom Firm Data	Dal. ne Ope na: ne R. C	go e date della	a prova:	Fornitore	Nome R. Col Firma: Data: Nome R. Clie	llaudi:		



# PROCEDURA DI PROVE E COLLAUDI (RISULTATI IN FABBRICA) SISTEMA DI VENTILAZIONE MOTORI DI TRAZIONE, INDUTTANZA DI FILTRO E TORRE DI RAFFREDAMENTO



**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.211.06	EDIZIONE: H	Pag. 22 di 22
------------------------	-------------	---------------

VEICOLO	UNITÀ:	
Osservazioni:		
		•••••
		•••••
e Operatore:	Nome R. Collaudi:	
a:	Firma:	
:	Data:	
e R. Qualità:	Nome R. Cliente:	
a:	Firma:	
:	Data:	