


#### **CONCEPT DI MESSA A TERRA**





CODICE: B.20.92.204.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 1 di 20

Concetto: PROVE TIPO IN FABBRICA

#### **CONTROLLO EDIZIONE**

EDIZIONE	MOTIVO	DATA
-	Edizione	16/09/2015
А	Requisiti di sicurezza inclusi	21/10/2015
В	Schedda della prova e risultati aggiornato	19/02/2016
С	Cambio formato	27/06/2016
D	Misurazione del tempo di scaricamento del condensatore aggiunto	08/05/2017
Е	&5 Istruzioni di sicurezza aggiornati	31/05/2017

#### **DISTRIBUZIONE**

Direzione del progetto	(A. URRIZA)
Responsabile per il progetto tecnico	(A. BALDA)
Responsabile della Qualità	(X. ITURRIOZ)
Ingegnere Area Sistemi	(A. FAGET)
Responsabile produzione	(J.C. GONZÁLEZ)
Responsabile prove dei treni	(A. CARDINALE)

Eseguito da:

Nome: A. FAGET

Firma:

Data: 31/05/2017

Verificato da:

Nome: A. SUKIA

Firma:


Data: 31/05/2017

Approvato da:

Nome: A. BALDA

Firma:

Data: 31/05/2017



## **54**F

### PROCEDÙRA DI PROVE E COLLAUDI

#### **CONCEPT DI MESSA A TERRA**





CODICE: B.20.92.204.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 2 di 20

### INDICE

1.	O(	3GETTO	3
2.	NC	DRME, RIFERIMENTI E DOCUMENTI APPLICABILI	4
3.	PR	ROVA PRECEDENTE REALIZZATA	5
4.	ST	RUMENTAZIONE NECESSARIA	6
5.	IST	TRUZIONI DI SICUREZZA	7
6.	GL	OSSARIO	8
7.	PR	ROCEDURA DI PROVA	9
	7.1.	CONTROLLO VISIVO	9
	7.2.	TEMPO DI SCARICAMENTO CONDENSATORI	10
	7.3.	OPERAZIONI DA ESEGUIRE PER SVINCOLARE LA CHIAVE A BRACCIALE	10
	7.4.	OPERAZIONI DA ESEGUIRE PER ACCEDERE AI COMPARTI AT	11
ΑF	PPEN	NDICE 1: SCHEDA DELLA PROVA E RISULTATI	15





#### **CONCEPT DI MESSA A TERRA**





CODICE: B.20.92.204.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 3 di 20

#### 1. OGGETTO

Lo scopo di questo documento è quello di definire le Prove tipo in fabbrica da effettuare nell'ambito del progetto TRENITALIA-UPGRADE LOCOMOTIVE E402A per controllare la procedura di messa a terra.









CODICE: B.20.92.204.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 4 di 20

#### 2. NORME, RIFERIMENTI E DOCUMENTI APPLICABILI

#### Norme applicabili:

Norma EN 50215 / IEC 61133: Prove del materiale rotabile al completamento della costruzione e prima dell'entrata in servizio: Punto 8.15 Prove dei sistemi ausiliari e di comando

#### Sono necessari i seguenti documenti:

- ➤ B.20.94.304.00 Concept di messa a terra del treno
- > B.20.75.101 Alta tensione









CODICE: B.20.92.204.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 5 di 20

#### 3. PROVA PRECEDENTE REALIZZATA

Questa prova può essere effettuata nelle seguenti condizioni:

- > La locomotiva completamente finito.
- ➤ Il treno ha già superato la resistenza all'isolamento elettrico e la prova ad alto potenziale.
- ➤ La locomotiva ha superato in precedenza tutte le prove relative alla sicurezza e necessarie per la corretta esecuzione della prova.









CODICE: B.20.92.204.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 6 di 20

#### 4. STRUMENTAZIONE NECESSARIA

Non sono necessarie apparecchiature.









CODICE: B.20.92.204.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 7 di 20

#### 5. ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Solo gli elettricisti qualificati possono eseguire lavori sul dispositivo. Assicurarsi di attenersi sempre alle precauzioni di sicurezza, altrimenti è possibile esporre sé stessi e terzi a gravi rischi

Attenzione! Prima di azionare il sezionatore di messa a terra in posizione "Alta a terra", aspettare 10 minuti dopo l'abbassamento dei pantografi.









CODICE: B.20.92.204.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 8 di 20

#### 6. GLOSSARIO

N.	Abbreviazione	Glossario
1	HSCB / IR	High Speed Circuit Breaker (Interruttore Extrarapido)
2	KMT	sezionatore di messa a terra generale
3	AT	Alta tensione
4	REC	Linea di treno per l'alimentazione delle vetture



#### **CONCEPT DI MESSA A TERRA**





CODICE: B.20.92.204.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 9 di 20

#### 7. PROCEDURA DI PROVA

#### 7.1. CONTROLLO VISIVO

Condizioni iniziali:

- Treno spento (cabina disattivata).
- Pantografo abbassato e alta tensione scollegata dal treno
- Tutti gli armadi HV chiusi e procedura di messa a terra non eseguita.

	Azione	Stato del treno / criterio di accettazione
7.1.1.	Controllare l'installazione e l'aspetto di ogni elemento nella sequenza della messa a terra.	
7.1.2.	Controllare il collegamento elettrico della sequenza di messa a terra secondo schemi B.20.75.101 Alta tensione.	
7.1.3.	Controllare la derivazione a terra degli elementi di messa a terra.	









CODICE: B.20.92.204.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 10 di 20

#### 7.2. TEMPO DI SCARICAMENTO CONDENSATORI

Vedere B.20.92.230.01 e B.20.92.231.01

#### 7.3. OPERAZIONI DA ESEGUIRE PER SVINCOLARE LA CHIAVE A BRACCIALE

Condizioni iniziali:

- Treno spento (cabina disattivata).
- Pantografo abbassato e alta tensione scollegata dal treno
- KMT in posizione "SERVIZIO".
- Chiave REC sul banco di manovra, posizione di inserita
- Tutti gli armadi HV chiusi e procedura di messa a terra non eseguita.

	Azione	Stato del treno / criterio di accettazione
7.3.1.	Asportare la chiave "REC" (Beige) dalla serratura comando "REC" sul banco di manovra.	Verificare che tale operazione è possibile con chiave in posizione "APERTO" comando REC disinserito.
7.3.2.	Introdurre e ruotare la chiave "REC" (Beige) nella propia serratura del chiaviere del sezionatore di messa a terra generale "KMT" ubicato esternamente al telaio HV2	



#### **CONCEPT DI MESSA A TERRA**

**LOCOMOTIVA E401** 



CODICE: B.20.92.204.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 11 di 20

	Azione	Stato del treno / criterio di accettazione
7.3.3.	Tale operazione libera la leva di messa a terra che può assumere la posizione di "REC a MASSA" del quale si blocca la chiave "REC" (Beige) e si libera la chiave a Bracciale che può essere estratta	Verificare che tale manovra blocca il KMT nella posizione raggiunta. Verificare che tale operazione blocca la chiave "REC".
7.3.4.	Per procedere alla reinserimento del REC si dovranno eseguire la operazioni suddette nell'ordine cronologico inverso.	

#### 7.4. OPERAZIONI DA ESEGUIRE PER ACCEDERE AI COMPARTI AT

Condizioni iniziali:

- Treno acceso
- Cabina abilitata (Chiave CC in posizione abilitata).
- KMT in posizione "SERVIZIO".
- Chiave REC nel banco di manovra, posizione di inserita
- Tutti gli armadi HV chiusi e procedura di messa a terra non eseguita.

	Azione	Stato del treno / criterio di accettazione
7.4.1.	Asportare la chiave "REC" (Beige) dalla serratura comando "REC" sul banco di manovra; tale operazione è possibile con chiave in posizione "APERTO" comando REC disinserito.	



#### **CONCEPT DI MESSA A TERRA**





CODICE: B.20.92.204.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 12 di 20

## **Azione** Stato del treno / criterio di accettazione Introdurre e ruotare la chiave "REC" (Beige) nella propia serratura del chiaviere del sezionatore di messa a terra generale "KMT" ubicato esternamente al telaio HV2 c SERVIZIO 7.4.2. Tale operazione libera la leva di messa a terra che può assumere la posizione di "REC a MASSA" del quale si blocca la chiave "REC" (Beige) e si libera la chiave a Bracciale che può essere estratta 3 ROTAZIONE LEVA DEL KMT 7.4.3. Dopo aver disinserito tutti i carichi comandare l'abbassamento dei pantografi e aprire sul banco di manovra l'interrutore "circuito comando". 7.4.4. Accetarsi visivamente del loro distacco dalla linea di contatto



#### **CONCEPT DI MESSA A TERRA**





CODICE: B.20.92.204.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 13 di 20

## **Azione** Stato del treno / criterio di accettazione Disabilitare il banco di guida estraendo dalla sede la chiave di blocco "CC" (Nera) sul cruscotto di cabina. Verificare che la chiave "CC" (Nera) possa essere rimossa solo con il controller master e l'invertitore in folle. 7.4.5. Verificare che la posizione del controller master e dell'invertitore non possa essere modificata senza la chiave "CC" (Nera). Inserire e ruotare la chiave di blocco "CC" (Nera) nella serratura del rubinetto di sicurezza isolamento pantografi (ragno). Verificare che tale operazione permette di sbloccare la 7.4.6. maniglia del rubinetto di sicurezza. Ruotare la maniglia del rubinetto di sicurezza isolamento pantografi di 90°. Girare la chiave " 🛨 "(Rossa) fino a liberarla ed estrarla. ROTAZIONE ED ESTRAZIONE CHIAVE ROSSA Verificare che tale operazione blocca la chiave "CC", isola e 7.4.7. mette in comunicazione con l'atmosfera el condotte pneumatiche dei pantografi stessi.



#### **CONCEPT DI MESSA A TERRA**





CODICE: B.20.92.204.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 14 di 20

	Azione	Stato del treno / criterio di accettazione
7.4.8.	Introdurre e ruotare la chiave " + "(Rossa), precedentemente liberata, nel chiaviere del "KMT" ruotandola di 180°.	
7.4.9.	Tale operazione libera la leva di messa a terra che può assumere la posizione di circuito "AT A MASSA" della quale si blocca la chiave " + "(Rossa) e si liberano tutte le chiavi di tipo "A" (Gialle).	Verificare che resta ovviamente bloccata la chiave "REC" (Beige).
7.4.10	Ruotare di 180° ed estarre dal KMT le chiavi di tipo A (giallo).  ROTAZIONE ED ESTRAZIONE CHIAVI GIALLE  C  CIRCUITI AT A MASSA	Verificare che tale manovra blocca il KMT nella posizione raggiunta. Verificare che non si possano estrarre le chiavi gialle dalla serratura finché la porta/ botola non sarà chiusa.
7.4.11	Per togliere la messa a terra occorre eseguire la operazioni suddette nell'ordine cronologico inverso.	



#### **CONCEPT DI MESSA A TERRA**





CODICE: B.20.92.204.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 15 di 20

**APPENDICE 1: SCHEDA DELLA PROVA E RISULTATI** 



CAF
√Power &
Automation

CAL			DI MESSA A		<b>A</b>		
ower & Automation	CODICE: B.20.92.204.00		EDIZIONE: E		F	Pag. 16 di 20	
VEIC	OLO		UNITÀ:				
7.1 C	ONTROLLO V	'ISIVO					
		Risultati / N	ota	ок	NOK		
	7.1.1						
	7.1.2						
	7.1.3						
	PO DI SCARIO	<b>CAMENTO CONDENS</b> e B.20.92.231.01	SATORI				

#### 7.3 OPERAZIONI DA ESEGUIRE PER SVINCOLARE LA CHIAVE A BRACCIALE

Risultati / Nota	ок	NOK

Nome Operatore:	Nome R. Collaudi:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Nome R. Qualità:	Nome R. Cliente:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Mod 11 02-B7-04 A	



**CONCEPT DI MESSA A TERRA LOCOMOTIVA E401** Power & Automation CODICE: B.20.92.204.00 **EDIZIONE: E** Pag. 17 di 20 UNITÀ: **VEICOLO** Risultati / Nota OK NOK 7.4 OPERAZIONI DA ESEGUIRE PER ACCEDERE AI COMPARTI AT Risultati / Nota OK NOK 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.4.6 7.4.7 Nome R. Collaudi: **Nome Operatore:** Firma: Firma: Data: Data: Nome R. Qualità: Nome R. Cliente:

Firma:

Data:

Mod. 11.02-BZ-04 A

Firma:

Data:



#### **CONCEPT DI MESSA A TERRA**



**LOCOMOTIVA E401** 

**CODICE: B.20.92.204.00 EDIZIONE: E** Pag. 18 di 20

VEICOLO		UNITÀ:	
---------	--	--------	--

	Risultati / Nota	ок	NOK
7.4.8			
7.4.9			
7.4.10			
7.4.11			

Nome Operatore:	Nome R. Collaudi:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Nome R. Qualità:	Nome R. Cliente:
Firma:	Firma:
Data:	Data:

Mod. 11.02-BZ-04 A



#### **CONCEPT DI MESSA A TERRA**

VEICOLO   UNITÀ:		► CAE				LO	COMOTIVA	E401			
Lista(e) di configurazione da allegare a questa scheda di certificazione/data di prova:    Nº   Codice LC	Po	wer & Automa	tion	ODICE:	B.20.92.204.0	00	EDIZION	E: E		Pag. 19 di 20	
Registro taratura delle apparecchiature di monitoraggio e misura:    Nº   Dispositivo   Marca   Modello   Nº di serie   Prossima data di taratura     1		V	EICOLO				UNITÀ	.:			
Registro taratura delle apparecchiature di monitoraggio e misura:    Nº   Dispositivo   Marca   Modello   Nº di serie   Prossima data di taratura     1		Lista	a(e) di config	urazione d	a allegare a qu	esta s	cheda di certi	ficazio	one/data di p	orova:	
Registro taratura delle apparecchiature di monitoraggio e misura:    Nº   Dispositivo   Marca   Modello   Nº di serie   Prossima data di taratura     1				-		Co	dice LC				
Registro taratura delle apparecchiature di monitoraggio e misura:    Nº   Dispositivo   Marca   Modello   Nº di serie   Prossima data di taratura				-							
Registro taratura delle apparecchiature di monitoraggio e misura:    Nº   Dispositivo   Marca   Modello   Nº di serie   Prossima data di taratura     1				-							
Registro taratura delle apparecchiature di monitoraggio e misura:    Nº   Dispositivo   Marca   Modello   Nº di serie   Prossima data di taratura				-							
N°       Dispositivo       Marca       Modello       N° di serie       Prossima data di taratura         1       2       3       4       5       1<				5							
N°       Dispositivo       Marca       Modello       N° di serie       Prossima data di taratura         1       2       3       4       5       1<		Ren	istro taratura	delle anna	arecchiature di	monito	orannio e misi	ıra.			
Registro delle apparecchiature di monitoraggio e misura con software:    Nº   Marca   Modello   Nº di serie   Fornitore   Nome del software utilizzato   Versione   Prossima data di validazione     1										_	l
Registro delle apparecchiature di monitoraggio e misura con software:    Nº   Marca   Modello   Nº di serie   Fornitore   Nome del software utilizzato   Versione   Prossima data di validazione			Dispositivo	Marc	a Model	llo	Nº di serie	Pro	ssima data	di taratura	
Registro delle apparecchiature di monitoraggio e misura con software:    Nº   Marca   Modello   Nº di serie   Fornitore   Nome del software utilizzato   Versione   Prossima data di validazione		-									
Registro delle apparecchiature di monitoraggio e misura con software:    Nº   Marca   Modello   Nº di serie   Fornitore utilizzato   Versione   Prossima data di validazione		-									
Registro delle apparecchiature di monitoraggio e misura con software:    Nº   Marca   Modello   Nº di serie   Fornitore   Nome del software utilizzato   Versione   Prossima data di validazione		-									
Nº       Marca       Modello       Nº di serie       Fornitore utilizzato       Nome del software utilizzato       Versione       Prossima data di validazione         1       1       2       3       4       4       4       5       4       5       4       5       4       5       4       6       6       6       6       6       6       6       6       6       6       6       6       6       6       6       7		5									
Nº       Marca       Modello       Nº di serie       Fornitore       Nome del software utilizzato       Versione       Prossima data di validazione         1       1       2       3       3       4       4       4       5       3       4       4       4       5       4       5       4       5       4       5       5       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       9       8       9		Pog	iatra dalla an	naraashiat	tura di manitara	agio c	migura con c	oftwo	vro:		
Nome Operatore: Firma: Data: Nome R. Collaudi: Firma: Data: Nome R. Qualità: Firma: Data: Nome R. Cliente: Firma:		ixey	istro delle ap	pareconiai	ture ur momitora	1					1
2	Nº	Marca	Modello		Fornitore	No		are	Versione		
Luogo e date della prova:  Dal											
Luogo e date della prova:  Dal	-										
Luogo e date della prova:  Dal											
Nome Operatore:  Firma: Data: Nome R. Collaudi: Firma: Data: Nome R. Qualità: Firma: Firma: Firma: Firma:	5										
Nome Operatore:  Firma: Data: Nome R. Collaudi: Firma: Data: Nome R. Qualità: Firma: Firma:		Luo	go e date del	la prova:							
Nome Operatore:  Firma: Data: Nome R. Collaudi: Firma: Data: Nome R. Qualità: Firma: Firma:		Dal	-	al	а						
Firma: Data: Nome R. Qualità: Firma: Firma: Firma:  Firma:		Dai.			αα						
Firma: Data: Nome R. Qualità: Firma: Firma: Firma:  Firma:											
Data: Nome R. Qualità: Nome R. Cliente: Firma: Firma:			ratore:					llaud	li:		
Firma: Firma:											
			ualità:					ente:	:		
Mod. 11.02-BZ-04 A			7-04 A								



#### **CONCEPT DI MESSA A TERRA**



LOCOMOTIVA E401

**CODICE: B.20.92.204.00 EDIZIONE: E** Pag. 20 di 20

VEICOLO	UNITÀ:	
Osservazioni:		
		•••••
Operatore:	Nome R. Collaudi:	
:	Firma:	
	Data:	
R. Qualità:	Nome R. Cliente:	<del></del>
:	Firma:	



## **SAFETY** – CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI (PROVA IN FABBRICA)

#### **CONCEPT DI MESSA A TERRA**



**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.204.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 1 di 2

#### **VERIFICA DEI REQUISITI DI SICUREZZA**

CODICE		CASO DI	RISU	LTATI		
REQUISITO BERDE	REQUISITO	PROVA	ОК	NOK	OSSERVAZIONI	
2206	Ci deve essere un sequenza di messa a terra del treno tramite chiavi per poter accedere ai componenti ad alta tensione	Cap. 7.3				
2207	Tutte le serrature delle chiavi della sequenza di messa a terra devono essere di sicurezza. Ovvero, non si potrà estrarre la chiave dalla serratura finché la porta/botola non saranno chiuse.	Cap. 7.3.10				

<b>CONFIGURAZIONE</b>	<b>DEL SISTEMA</b>

**RISULTATO DELLA PROVA:** 

OK	<b> /</b>	NOK	

No	Descrizione della Lista di Configurazione	Codice	Revisione
1			
2			
3			
4			
5			

#### **REGISTRO DEI NUMERI DI SERIE**

Nº	Codice CAF	Elemento	Nº Serie
1			
2			
3			
4			
5			

Nome Operatore:	Nome R. Collaudi:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Nome Gerente Sicurezza Progetto:	Nome R. Cliente:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Mod 11 02-B7-04 A	·



## **SAFETY** – CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI (PROVA IN FABBRICA)

#### **CONCEPT DI MESSA A TERRA**

**LOCOMOTIVA E401** 



**CODICE: B.20.92.204.00 EDIZIONE: E** Pag. 2 di 2

OSSERVAZIONI:	
•••••	
Operatore:	Nome R. Collaudi:
	Firma:
<b>\-</b>	
1:	
	Data:
e Gerente Sicurezza Progetto:	Data: Nome R. Cliente:
	Data: